







REPORTE SEMANAL N° 08 DE ESTADO SITUACIONAL DE OBRA					
Coordinador de la obra	ING. LUIS VASQUEZ HERNANDEZ				
Nombre del proyecto	"CREACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL A.A.H.H COMITÉ 10 NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA-LIMA"				
PLAZO DE EJECUCION	80 DIAS CALENDARIOS				
CUI	2433556				
Distrito / Proyecto	Comas				
Contratista	SIADEC INGENIEROS S.A.C.				
Residente	ING. JORGE ANTONIO BURGA ARIAS				
Supervisor	LUDIR SAC (ING. RAFAEL ALFONSO ZARATE AVILA)				
Fecha	28/11/2020				
Reporte situacional	x	Reporte de emergencia			
Estado	Ejecución de Obra / Obra Finalizada / Levantamiento de observaciones / Recepcionada / Liquidada				
Descripción de los trabajos	DENTRO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SE CONTEMPLAN LAS PARTIDAS SIGUIENTES: - ENCOFRADO PARA LLENADO DE MURO DE MAMPOSTERIA - TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA MURO DE MAMPOSTERIA II - MOVIMIENTO DE TIERRAS. - Mezcladoras tipo trompo , para preparación de mezcla de concreto - ACARREO Y DEMOLICION DE MURO EXISTENTE				
Documentación adjunta					
Ejecución física	Descripción de avances durante la semana				
Avance físico programado - Total	100%	Avance físico programado del mes	55.15%	Avance físico real de la semana Acumulado	64.46%
Infraestructura		Infraestructura		Infraestructura	
Equipamiento		Equipamiento		Equipamiento	
Ejecución financiera	Resumen de Valorización/Informe de avance				
Monto del contrato S/.	432,677.63				
Avance financiero acumulado - Total	S/432,677.63	Avance financiero programado del mes	S/238,621.71	Avance financiero real de la semana Acumulado	S/278,904.00
Infraestructura		Infraestructura		Infraestructura	
Equipamiento		Equipamiento		Equipamiento	
Observaciones /Recomendaciones					
- EL DIA MARTES 06/10/2020, SE REALIZO LA ENTREGA DE TERRENO. - EL DIA 07/10/2020 SE DA POR INICIADO EL PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA SEÑALADA, HABIENDOSE CUMPLIDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ARTICULO 176° DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225					
Panel fotográfico					
 <p>Trabajos de Emboquillado en muro tramo 2 – segundo nivel – Muro Eje</p>	 <p>Encofrado de pantalla de muro – Tramo Lateral – Eje A</p>	 <p>Corte de Plataforma para Losa</p>			
 <p>Colocado de concreto en cimiento en el tramo Lateral – Eje B</p>	 <p>Muro en el tramo Lateral – Eje B</p>	 <p>Charla de Seguridad</p>			